załącznik nr 12 do informacji opisowej

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2017 roku

Zaplanowano na 2017 r. wydatki majątkowe w kwocie 7 510 050,96 zł, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości: 648 780,20 zł, co stanowi: 8,55% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania na dzień 30.06.2017r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2017 roku	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 256 983,60	-	0,00%	WPF
2	010	01010	6059			Gmina i Miasto Mirosławiec	965 188,80	-	0,00%	
3	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2017 roku	Gmina i Miasto Mirosławiec	375 097,88	-	0,00%	WPF
4	010	01010	6059			Gmina i Miasto Mirosławiec	305 199,72	-	0,00%	
5	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki	W grudniu 2016r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo". **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 10 200,00 zł (za wykonanie podkładów mapowych w ramach zawartej umowy na opracowanie dokumentacji)**.	Gmina i Miasto Mirosławiec	40 800,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 01010							2 943 270,00	-	0,00%	-
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177)	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, z którym 30.05.2017r. została podpisana umowa. Wykonawcą robót branży drogowej i sanitarnej jest firma Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą "Biuro"Janusz Raczyński ze Szczecinka. Planowany termin zakończenia robót to październik 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	**WPF** - W dniu 31 maja 2016r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Operacja pn. "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu"
7	600	60016	6058				652 821,00	-	0,00%	
8	600	60016	6059				373 143,00	-	0,00%	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo (ostatni odcinek w stronę gospodarstwa rolnego)	Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	28 000,00	-	0,00%	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu	W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	44 000,00	-	0,00%	
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Jeziornej w Mirosławcu	W dniu 20.04.2017r. została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku. Roboty zostały zaplanowane do wykonania w II połowie 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	150 000,00	-	0,00%	
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza w Mirosławcu	W dniu 20.04.2017r. została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 230,00	-	0,00%	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi na ul. Mickiewicza w Mirosławcu	W dniu 20.04.2017r. została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 845,00	-	0,00%	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wąskiej w Mirosławcu	W drodze rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót, z kórym 17.05.2017r. została podpisana umowa. Wykonawcą robót jest firma Zakład Robót Komunalnych Małgorzata Prętkowska z Wałcza. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz. Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	135 000,00	-	0,00%	
15	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki	W dniu 04.05.2017r. podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe X-Most Konrad Uchniewski ze Szczecina na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	8 610,00	-	0,00%	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaskółczej, Jastrzębiej, Żurawiej i Skowronkowej w Mirosławcu przy użyciu płyt drogowych	W czerwcu 2017r. została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	2 460,00	-	0,00%	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej w Mirosławcu (ostatni odcinek)	W dniu 20.04.2017r. została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 920,00	-	0,00%	
18	600	60016	6050	Przebudowa chodników na terenie Mirosława Górnego (przy bloku nr 2 i 3)	W czerwcu 2017r. została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 000,00	-	0,00%	
19	600	60016	6050	Przebudowa chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu	W grudniu 2016r. w drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót w ramach I etapu zadania tj. firma AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek z Człopy, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Jerzym Kupień prowadzącym działalność pn. „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz. Roboty zostały zakończone. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 29 028,00 zł (za wykonanie robót i nadzór).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 60016							**1 408 029,00**	**-**	**0,00%**	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania na dzień 30.06.2017r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
20	630	63095	6050	Przebudowa pomostu nad jeziorem Wielki Bytyń w Drzewoszewie	W wyniku rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót firma „Smith&Braun" Sp. o.o. ze Szczecinka, z którym w grudniu 2016r. podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Pracownia Przyrodnicza „NATURA" Olga Kowalska, Nakielno 52, 78-642 Stręczno. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 40 983,99 zł (za roboty i nadzór).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
21	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Bytyń Wielki w miejscowości Próchnowo	W dniu 20.04.2017r. została zawarta umowa z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drawska Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie wyłoniony wykonawca robót.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	-	0,00%	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w ramach projektu pn. "Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej na plaży przy jeziorze Bytyń Wielki w miejscowości Próchnowo"
Suma Rozdziału 63095							**20 000,00**	**-**	**0,00%**	
22	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	W grudniu 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020. Wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 000,00	-	0,00%	WPF
23	700	70005	6060	Zamiana działek	W lutym 2017 roku został podpisany Akt Notarialny w sprawie zamiany działek położonych przy ul. Jeziornej w Mirosławcu pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Państwem Saryczew.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 376,00	6 375,46	99,99%	
24	700	70005	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne	W II połowie 2017r. zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 70005							**31 376,00**	**6 375,46**	**20,32%**	-
25	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	9 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdział 75023							**9 000,00**	-	0,00%	
26	750	75023	6050	Przebudowa, rozbudowa części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z budową budynków gospodarczych i garażowych oraz zagospodarowaniem terenu	W grudniu 2016 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń", 78 – 642 Stręczno 108 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 44 946,99 zł (za dokumentację projektową).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
27	750	75023	6050	Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu	W grudniu 2016 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń", 78 – 642 Stręczno 108 została podpisana umowa na wykonanie koncepcji projektowej. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 9 952,88 zł (za dokumentację projektową).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdział 75023							-		0,00%	
28	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu	W listopadzie 2015 roku podpisano z firmą „KBI PROJEKT", Piotr Topyła z Wałcza umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 30 000,00 zł (za dokumentację projektową).**	Gmina i Miasto Mirosławiec			0,00%	
Suma Rozdziału 75412							-		0,00%	
29	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca	W dniu 25.04.2017 roku została podpisana umowa z firmą ASTA-BUD Sp. z o.o. z Piły na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	13 000,00	12 361,01	95,08%	
Suma Rozdziału 75495							**13 000,00**	**12 361,01**	**95,08%**	
30	801	80101	6050	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, z którym 28.06.2017r. została podpisana umowa. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Hydrolog" z Wałcza. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki z Borek. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	150 047,65	-	0,00%	**WPF** - „Metalowa dźwignia regionu" – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego
31	801	80101	6057				338 194,74	-	0,00%	
32	801	80101	6059				711 757,61	-	0,00%	
33	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni szkolnych : tablice multimedialne	Zadanie będzie realizowane w II połowie 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	**WPF** - Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.
34	801	80101	6067				72 391,07	-	0,00%	
35	801	80101	6069				12 774,89	-	0,00%	
Suma Rozdziału 80101							**1 285 165,96**	**-**	**0,00%**	-
36	801	80104	605	Wykonanie wewnetrznego wiatrołapu w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie 2017r.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	7 200,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 80104							**7 200,00**	**-**	**0,00%**	
37	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Mirosławcu	W dniu 20.04.2017r. została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 845,00	-	0,00%	
38	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej)	W grudniu 2016r. w drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót w ramach I etapu zadania tj. firma AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostołek z Człopy, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Jerzym Kupień prowadzącym działalność pn. „Projektowanie i Nadzór Budowlany", ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz. Roboty zostały zakończone. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 24 108,00 zł (za wykonanie robót i nadzór).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90001							**1 845,00**	**-**	**0,00%**	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania na dzień 30.06.2017r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
39	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo - ostatni odcinek)	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, z którym 30.05.2017r. została podpisana umowa. Wykonawcą robót jest firma Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Franciszek Sobek ze Złotowa. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą "Biuro"Janusz Raczyński ze Szczecinka. Planowany termin zakończenia robót to październik 2017r.. W czerwcu br. dokonano opłaty za prowadzenie rachunków środków własnych i pożyczki.	Gmina i Miasto Mirosławiec	51 000,00	100,00	0,20%	**WPF** - W dniu 31 maja 2016r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Operacja pn. "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu"
40	900	90015	6058				25 933,00	-	0,00%	
41	900	90015	6059				42 509,00	-	0,00%	
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu	W dniu 15 lipca 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Umowa zostanie zakończona w II połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	8 610,00	-	0,00%	
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Mirosława Górnego	W grudniu 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Podpisano również umowę z firmą "Excavator" Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki z Mirosława na wykonanie robót. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Zadanie zostało zakończone. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 5 660,00 zł (za dokumentację projektową, roboty, nadzór).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
44	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza w Mirosławcu	W grudniu 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Podpisano również umowę z firmą "Excavator" Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki z Mirosława na wykonanie robót. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Zadanie zostało zakończone. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 5 045,00 zł (za dokumentację projektową, roboty, nadzór).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Tęczowej oraz na działkach nr 954/16, 561/2, 694/19, 694/20, 694/21, 21/5 w Mirosławcu	W drodze rozeznania rynku w 2016r. został wyłoniony wykonawca robót tj. firma "Excavator" Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki z Mirosławca, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Roboty zostały zakończone 2017r. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 78 943,86 zł (za roboty, nadzór).**	Gmina i Miasto Mirosławiec			0,00%	
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu	W drodze rozeznania rynku w 2016r. został wyłoniony wykonawca robót tj. firma "Excavator" Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki z Mirosławca, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Roboty zostały zakończone w 2017r. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 20 079,75 zł (za dokumentację projektową, roboty, nadzór).**	Gmina i Miasto Mirosławiec			0,00%	
Suma Rozdziału 90015							**128 052,00**	**100,00**	**0,08%**	-
47	900	90095	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Nieradz (przy zakotach autobusowych przy drodze krajowej Nr 10)	W grudniu 2016r. zawarto z firmą „A2HM” Trade Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1A, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski umowę na wykonanie, dostawę i montaż wiat. W grudniu 2016r. zawarto równeież umowe z firmą Usługi Geodezyjne, Piotr Bujalski, ul. Strzelecka 36/1, 78 – 540 Kalisz Pomorski na wykonanie aktualizacji sytuacyjno-wysokościowej (mapy powykonawczej) dla zamontowanych wiat. Zadanie zostało zakończone w 2017r. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 10 245,54 zł (roboty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
48	900	90095	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Łowicz Walecki (przy zatokach autobusowych przy drodze krajowej Nr 10)	W grudniu 2016r. zawarto z firmą „A2HM” Trade Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1A, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski umowę na wykonanie, dostawę i montaż wiat. W grudniu 2016r. zawarto równeież umowe z firmą Usługi Geodezyjne, Piotr Bujalski, ul. Strzelecka 36/1, 78 – 540 Kalisz Pomorski na wykonanie aktualizacji sytuacyjno-wysokościowej (mapy powykonawczej) dla zamontowanych wiat. Zadanie zostało zakończone w 2017r. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 10 245,54 zł (roboty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
49	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Mirosławcu Górnym	W grudniu 2016r. zawarto z firmą „A2HM” Trade Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1A, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski umowę na wykonanie, dostawę i montaż wiat. W grudniu 2016r. zawarto równeież umowe z firmą Usługi Geodezyjne, Piotr Bujalski, ul. Strzelecka 36/1, 78 – 540 Kalisz Pomorski na wykonanie aktualizacji sytuacyjno-wysokościowej (mapy powykonawczej) dla zamontowanych wiat. Zadanie zostało zakończone w 2017r. **Z NW za 2016 r. wydatkowano w 2017 r. kwotę w wysokości 15 805,76 zł (roboty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90095							-	-	0,00%	
50	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku	W dniu 27.04.2017r. została podpisana umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Sporządzono na potrzeby zadania mapę do celów projektowych.	Gmina i Miasto Mirosławiec	9 900,00	440,00	4,44%	
51	921	92109	6050	Wykonanie w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem płynnym LPG	W październiku 2016r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „HYDROLOG”, Stanisław Górski z Wałcza na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz na wykonanie robót. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2017roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	50 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92109							**59 900,00**	**440,00**	**0,73%**	-
52	921	92120	6580	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”	W ramach zadania w II połowie 2017r. zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 000,00	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania na dzień 30.06.2017r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Suma Rozdziału 92120							**6 000,00**	-	**0,00%**	-
53	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	W grudniu 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020. Wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony przez instytucję dofinansowującą i w czerwcu został złożony protest.	Gmina i Miasto Mirosławiec	905 000,00	-	0,00%	WPF
54	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku w Hankach	W dniu 20.04.2017r. została podpisana umowa z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drawska Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	-	0,00%	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w ramach projektu pn. "Siłownia przy boisku w Hankach"
55	926	92601	6050	Modernizacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z zakupem wyposażenia	W ramach zadania zakupiono od firmy Garden Joanna Szpecht-Dusza z Wałcza traktor ogrodowy do koszenia trawy. Firma P.U.H. "SPORT PLUS" Szymon Niepsuj z Myślenic dostarczyła i zamontowała bramki do piłki nożnej wraz z osprzętem. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	35 000,00	11 800,00	33,71%	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w ramach projektu pn. "Modernizacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Mirosławcu poprzez wymianę bramek na przenośne, aluminiowe wraz z zakupem traktorka ogrodowego do koszenia, samojezdnego wózka do podlewania oraz uzupełnienie ubytków trawy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków do rozgrywania zawodów sportowych oraz podniesie funkcjonalność boiska podczas imprez kulturalnych"". W dniu 22
Suma Rozdziału 92601							**960 000,00**	**11 800,00**	**1,23%**	-
56	010	01095	6220	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Walczu na realizację zadania pn " Stacja meteorologiczna do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Wałeckiego"	Podpisano porozumienie	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 466,00	-	0,00%	
57	900	90095	6010	ZECWiK - wniesienie kapitału pieniężnego			467 000,00	467 000,00	100,00%	
58	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. "Wykonanie nowej rozdzielni głównej budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz podrozdzielni wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w pomieszczeniach piwnicznych"	W dniu 26.04.2017r. została zawarta umowa z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu w sprawie udzielenia dotacji.	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	37 400,00	37 400,00	100,00%	
59	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci hydrantów wewnętrznych pomieszczeń Ośrodka Kultury w Mirosławcu"	W dniu 26.04.2017r. została zawarta umowa z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu w sprawie udzielenia dotacji.	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	22 400,00	22 400,00	100,00%	
60	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. "Przebudowa dachu nad salą widowiskową budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu"	W dniu 26.04.2017r. została zawarta umowa z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu w sprawie udzielenia dotacji.	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	83 947,00	83 947,00	100,00%	
61	851	85111	6220	Dotacja dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu na zakup przenośnego autorefraktometra do Poradni Okulistycznej	W dniu 29.06.2017r. została zawarta umowa ze 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu w sprawie udzielenia dotacji.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	-	0,00%	
Suma poz. od 56 do 61							**637 213,00**	**610 747,00**	**95,85%**	-
OGÓŁEM							**7 510 050,96**	**641 823,47**	**8,55%**	

Sporządził:
Bogumiła Kargul
Gł. specjalista ds. gospodarki komunalnej i inwestycji
09.08.2017